

CHECKLIST DE INSPECCIÓN PRE-USO

ANDAMIOS CERTIFICADOS

Proyecto:

Fecha:

Ubicación:

Responsable:

ID Estructura:

Ítem	Elemento a Inspeccionar	CUMPLE	Obs.
1	Base y Apoyo: Bases niveladas, sin socavaciones.		
2	Verticalidad: Estructura aplomada y alineada.		
3	Uniones: Pines y acoples con seguridad instalados.		
4	Plataformas: Completas y antideslizantes.		
5	Rodapiés: Instalados (mínimo 15 cm).		
6	Barandas: Sistema completo (>1.0m e intermedia).		
7	Anclaje: Estructura amarrada según cálculo.		
8	Acceso: Escalera interna o ascenso seguro.		
9	Entorno: Distancia segura a líneas eléctricas.		
10	Señalización: Área delimitada y visible.		

ESTADO FINAL:

- ☐ APROBADO: Autorizado para uso.
- ☐ RECHAZADO: Bloquear y reportar corrección.

Firma Responsable SST